

# ROZPOČET

**Stavba:** Materská škola Šeipice formou modulov  
**Objekt:** Napojenie  
**Časť:** Vonkajšia zdravotníka  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:** Fagus SK  
**Dátum:**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D1	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>5 796,35</b>
	D		1	<b>Zemné práce-kanalizácia</b>				<b>2 546,56</b>
1	K	PK	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	30,000	25,00	750,00
2	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	30,000	0,74	22,20
3	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	30,000	19,50	585,00
4	K	PK	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	M3	15,000	1,55	23,25
5	K	PK	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	15,000	3,70	55,50
6	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	20,000	33,00	660,00
7	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	15,000	6,95	104,25
8	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,000	0,79	11,85
9	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 15*1,8	t	27,000	6,50	175,50
10	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	5,000	31,80	159,00
	D		8	<b>Rúrové vedenie-kanalizácia</b>				<b>1 625,00</b>
11	K	PK	899104111	Osadenie pokloпов liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	KUS	2,000	60,00	120,00
12	M	MAT	899104111	Poklop liatinový a oceľový vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	KUS	2,000	95,00	190,00
13	K	PK	INF.CENA	navrhovaná FILTRAČNÁ šachta R315mm , poklop, dno, filter	sub	1,000	375,00	375,00
14	K	PK	INF.CENA.1	navrhovaná revízná kanalizačná šachta R400mm	sub	1,000	450,00	450,00
15	K	PK	INF.CENA.2	navrhovaná revízná kanalizačná šachta R600mm	sub	1,000	490,00	490,00
	D		A	<b>Zemné práce-vodovod</b>				<b>1 624,80</b>
16	K	PK	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	20,000	13,60	272,00
17	K	PK	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	20,000	25,00	500,00
18	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	M3	20,000	0,74	14,80
19	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	10,000	19,50	195,00
20	K	PK	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	M3	10,000	1,80	18,00
21	K	PK	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	10,000	3,70	37,00
22	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	2,000	31,80	63,60
23	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	10,000	33,00	330,00
24	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	10,000	6,95	69,50
25	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,000	0,79	7,90
26	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 10*1,8	t	18,000	6,50	117,00
	D		D2	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 842,68</b>
	D		721	<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>				<b>2 692,60</b>
27	K	PK	721110106	Potrubie PVC DN 100	M	1,000	15,10	15,10
28	K	PK	721110106.1	Potrubie PVC DN 125	M	25,000	18,90	472,50
29	K	PK	721110106.2	Potrubie PVC DN 150	M	6,000	22,50	135,00
30	K	PK	INF.CENA30	Akumulačný box 600x600x600	KS	24,000	55,00	1 320,00
31	K	PK	INF.CENA30.1	štrkový obsyp	m3	20,000	33,00	660,00
32	K	PK	INF.CENA30.2	geotextília	m2	36,000	2,50	90,00
	D		722	<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>1 150,08</b>
33	K	PK	INF.CENA.3	Potrubie HDPE D40	M	18,000	12,10	217,80
34	M	MAT	722230102	Armatúry závitové s dvoma závitmi - ventily priame G 5/4	KUS	2,000	13,20	26,40
35	K	PK	722230102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi - ventily priame G 5/4	KUS	2,000	1,80	3,60
36	M	MAT	INF.CENA	Vodomer DN25 (presný typ podľa vodárenskej spoločnosti)	KUS	1,000	65,00	65,00
37	K	PK	INF.CENA.4	Montáž vodomeru	KUS	1,000	22,00	22,00
38	K	PK	722239101	Montáž vypúšťacieho ventilu - 1/2"	KUS	1,000	3,61	3,61
39	M	MAT	722 23-91	Vypúšťací ventil - 1/2"	KUS	1,000	4,28	4,28
40	M	MAT	INF.CENA.1	VODOMERNÁ ŠACHTA 900x1200x1800 mm (š. x dl. x v.)	KUS	1,000	695,00	695,00
41	K	PK	INF.CENA.5	Osadenie vodomernej šachty	KUS	1,000	85,00	85,00
42	K	PK	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	18,000	1,17	21,06
43	K	PK	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,440	0,75	6,33
				<b>Celkom</b>				<b>9 639,03</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Nazov stavby	Materská škola Šelpice formou modulov	JKSO	
Nazov objektu	Napojenie	EČO	
Nazov časti	Vonkajšia zdravotecnika	Miesto	
Dojednávatel'		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel'	Fagus SK		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	190,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
	Montáž	5 606,35	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	790,68	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
	Montáž	3 052,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (r. 1-6)		9 639,03	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
ZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Pečiatka a podpis

Dojednávatel'

Pečiatka a podpis


Zhotovitel'

Pečiatka a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

  
**FAGUS SK s.r.o.**  
 Turbinová 1, 831 04 Bratislava  
 tel.: 02/44458981 fax: 02/44458980  
 IČO: 36388980 DIČ: 2020104163  
 IČ DPH: SK 2020104163

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	9 639,03
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 9 639,03 DPH	1 927,81
26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>11 566,84</b>

### E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Materská škola Šelpice formou modulov  
 Objekt: Stavebná časť  
 Časť: Vzduchotechnika  
 JKSO:

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ: Fagus SK  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>47 372,02</b>
	D	24-M		<b>Montáže vzduchotechnických zariad.</b>				<b>47 372,02</b>
			Pol1	Škoiská rekuperačná jednotka typ: HRClass-Unit 1000, Nástenné vnútorné prevedenie (kompakt), návrh jednotky v zmysle novej smernice EN 1253/2014 (ekodizajn ErP 2016 aj 2018), programovateľný káblový ovládač typ: RC, priestorové čidlo kvality vzduchu CO2	kpl	5,000	8 245,00	41 226,00
1	K	PK						
2	K	PK	Pol2	Uzatváracia klapka s prípravou pre servopohon UK-S-560x315	ks	10,000	79,09	790,90
3	K	PK	Pol3	Protidažďová žaiúzia hliníková so sitom PŽ Al 560x315 S	ks	10,000	72,71	727,10
4	K	PK	Pol4	Štvorhranné potrubie do obvodu 1750mm / 30% tvaroviek	bm	5,000	36,05	180,25
5	K	PK	Pol5	VZT potrubie spiro do priemeru DN 315 / 0% tvaroviek	bm	2,000	8,90	17,80
6	K	PK	Pol6	Tepelná izolácia hr=32mm s Al. fóliou	m2	7,000	24,70	172,90
7	K	PK	Pol7	Tepelná izolácia hr=20mm s Al. fóliou	m2	7,000	9,60	67,20
8	K	PK	Pol8	Montáž VZT	kpl	1,000	2 159,06	2 159,06
9	K	PK	Pol9	Elektroinštalačný materiál	kpl	1,000	300,00	300,00
10	K	PK	Pol10	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál	kpl	1,000	431,81	431,81
11	K	PK	Pol11	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	kpl	1,000	250,00	250,00
12	K	PK	Pol12	Lešenie	kpl	1,000	250,00	250,00
13	K	PK	Pol13	Doprava	kpl	1,000	500,00	500,00
14	K	PK	Pol14	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	kpl	1,000	300,00	300,00
				<b>Celkom</b>				<b>47 372,02</b>